

Reporte de Avance Financiero por Renglón

Fecha Impresión

04/12/2008

5 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Código	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
6	Movimiento de tierras	Q975,525.00	Q1,111,267.14	Q1,111,267.14	Q1,091,419.48	Q19,847.66
		Q975,525.00	Q1,111,267.14	Q1,111,267.14	Q1,091,419.48	Q19,847.66

9 ELECTRICIDAD EXTERIOR

Código	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
67	Conexión eléctrica	Q0.00	Q460,000.00	Q460,000.00	Q460,000.00	Q0.00
68	Generador	Q0.00	Q637,500.00	Q637,500.00	Q628,946.96	Q8,553.04
70	Pad Mounted	Q0.00	Q295,000.00	Q295,000.00	Q295,000.00	Q0.00
79	Iluminación	Q0.00	Q104,160.79	Q104,160.79	Q104,160.79	Q0.00
82	Extras electricidad exterior	Q0.00	Q0	Q26,127.00	Q26,127.00	Q0.00
		Q0.00	Q1,496,660.79	Q1,522,787.79	Q1,514,234.75	Q8,553.04

11 JARDINIZACIÓN

Código	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
12	Jardinización	Q0.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Q0.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00

13 LOSAS

Código	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
14	Mezzanines losacero	Q775,999.00	Q1,424,068.16	Q1,424,068.16	Q1,424,068.16	Q0.00
		Q775,999.00	Q1,424,068.16	Q1,424,068.16	Q1,424,068.16	Q0.00

15 ESTRUCTURAS

Código	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
16	Sotano (Columnas, vigas, cimentación sin piso)	Q4,738,284.45	Q8,202,173.08	Q8,271,073.08	Q8,271,073.08	Q0.00
61	Aislante térmico	Q0.00	Q350,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
62	Muros de corte	Q0.00	Q200,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Q4,738,284.45	Q8,752,173.08	Q8,271,073.08	Q8,271,073.08	Q0.00

19 PANELES DE CONCRETO

Reporte de Avance Financiero por Renglón

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
20	Paneles de concreto	Q940,500.00	Q912,000.00	Q931,274.61	Q931,274.61	Q0.00
		Q940,500.00	Q912,000.00	Q931,274.61	Q931,274.61	Q0.00

21 CENEFAS

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
22	Cenefas	Q0.00	Q0	Q12,840.00	Q12,840.00	Q0.00
		Q0.00	Q0.00	Q12,840.00	Q12,840.00	Q0.00

23 TABLAYESO

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
24	Tablayeso	Q282,262.00	Q300,000.00	Q130,087.25	Q130,087.25	Q0.00
		Q282,262.00	Q300,000.00	Q130,087.25	Q130,087.25	Q0.00

26 GRADAS

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
27	Núcleo de gradas	Q216,000.00	Q300,000.00	Q280,000.00	Q231,613.56	Q48,386.44
64	Gradas exteriores	Q0.00	Q40,000.00	Q40,000.00	Q1,050.00	Q38,950.00
		Q216,000.00	Q340,000.00	Q320,000.00	Q232,663.56	Q87,336.44

28 ELECTRICIDAD INTERIOR

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
29	Electricidad interior	Q232,800.00	Q0	Q18,055.43	Q18,055.43	Q0.00
		Q232,800.00	Q0.00	Q18,055.43	Q18,055.43	Q0.00

30 PISO CERÁMICO

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
31	Piso cerámico	Q288,000.00	Q0	Q54,473.27	Q54,473.27	Q0.00
		Q288,000.00	Q0.00	Q54,473.27	Q54,473.27	Q0.00

32 CIELOS SUSPENDIDOS

Reporte de Avance Financiero por Renglón

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
33	Cielos suspendidos	Q253,400.00	Q582,506.02	Q582,506.02	Q381,241.38	Q201,264.64
		Q253,400.00	Q582,506.02	Q582,506.02	Q381,241.38	Q201,264.64

34 AZULEJO

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
35	Azulejo	Q30,000.00	Q60,000.00	Q60,000.00	Q0.00	Q60,000.00
		Q30,000.00	Q60,000.00	Q60,000.00	Q0.00	Q60,000.00

36 ARTEFACTOS SANITARIOS

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
37	Artefactos sanitarios	Q31,680.00	Q180,000.00	Q263,171.15	Q263,171.15	Q0.00
		Q31,680.00	Q180,000.00	Q263,171.15	Q263,171.15	Q0.00

38 CORTINAS METÁLICAS

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
39	Cortinas metálicas	Q0.00	Q0	Q16,500.00	Q16,500.00	Q0.00
		Q0.00	Q0.00	Q16,500.00	Q16,500.00	Q0.00

40 VENTANERIA

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
41	Ventanería	Q686,400.00	Q1,364,400.00	Q1,494,905.43	Q1,494,905.43	Q0.00
		Q686,400.00	Q1,364,400.00	Q1,494,905.43	Q1,494,905.43	Q0.00

42 MADERA

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
43	Puertas de madera	Q48,000.00	Q48,000.00	Q35,500.00	Q35,500.00	Q0.00
44	Pasamanos de madera	Q15,600.00	Q15,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Q63,600.00	Q63,600.00	Q35,500.00	Q35,500.00	Q0.00

45 HERRERIA

Reporte de Avance Financiero por Renglón

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
46	Herrería	Q10,000.00	Q35,000.00	Q35,000.00	Q20,000.00	Q15,000.00
		Q10,000.00	Q35,000.00	Q35,000.00	Q20,000.00	Q15,000.00

47 SELLO DE PAREDES

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
48	Impermeabilización de paredes	Q0.00	Q35,000.00	Q35,000.00	Q0.00	Q35,000.00
		Q0.00	Q35,000.00	Q35,000.00	Q0.00	Q35,000.00

49 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
50	Bajadas de agua pluvial	Q65,000.00	Q126,774.58	Q126,774.58	Q126,774.58	Q0.00
65	Bajadas de aguas negras	Q0.00	Q80,000.00	Q80,000.00	Q58,769.00	Q21,231.00
		Q65,000.00	Q206,774.58	Q206,774.58	Q185,543.58	Q21,231.00

51 PLOMERIA

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
52	Plomería	Q0.00	Q70,472.80	Q80,472.80	Q80,472.80	Q0.00
		Q0.00	Q70,472.80	Q80,472.80	Q80,472.80	Q0.00

53 PINTURA

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
54	Pintura en paredes	Q48,000.00	Q48,000.00	Q70,500.00	Q59,524.50	Q10,975.50
78	Resanado de paredes	Q0.00	Q32,000.00	Q32,000.00	Q0.00	Q32,000.00
		Q48,000.00	Q80,000.00	Q102,500.00	Q59,524.50	Q42,975.50

55 PLANILLA

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
56	Planilla	Q0.00	Q50,000.00	Q14,333.00	Q14,333.00	Q0.00
		Q0.00	Q50,000.00	Q14,333.00	Q14,333.00	Q0.00

57 CONCRETO

Reporte de Avance Financiero por Renglón

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
58	Cimentación	Q0.00	Q483,685.76	Q483,685.76	Q483,685.76	Q0.00
60	Fundiciones de concreto	Q730,000.00	Q787,685.00	Q787,685.00	Q787,685.00	Q0.00
63	Banquetas en voladizo	Q60,000.00	Q80,000.00	Q80,000.00	Q56,784.38	Q23,215.62
		Q790,000.00	Q1,351,370.76	Q1,351,370.76	Q1,328,155.14	Q23,215.62

66 AIRE ACONDICIONADO

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
69	Aire acondicionado	Q0.00	Q2,100,000.00	Q2,100,000.00	Q1,799,375.02	Q300,624.98
81	Caseta aire acondicionado	Q0.00	Q0	Q25,375.00	Q25,375.00	Q0.00
		Q0.00	Q2,100,000.00	Q2,125,375.00	Q1,824,750.02	Q300,624.98

72 BARANDAS

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
73	Barandas exteriores	Q0.00	Q100,000.00	Q75,753.00	Q75,753.00	Q0.00
74	Verja	Q0.00	Q146,291.74	Q151,790.74	Q151,790.74	Q0.00
80	Pasamanos interiores	Q0.00	Q0	Q41,200.00	Q41,200.00	Q0.00
83	Vigas metálicas debajo de banquetas	Q0.00	Q0	Q12,597.00	Q12,597.00	Q0.00
84	Soporte para gradas metálicas	Q0.00	Q0	Q36,000.00	Q36,000.00	Q0.00
		Q0.00	Q246,291.74	Q317,340.74	Q317,340.74	Q0.00

75 OTRAS CONSTRUCCIONES

Có digo	Renglón	Monto Planificado Original	Monto Planificado	Monto Contratad	Monto Pagado	Saldo
76	Caseta de Chillers	Q0.00	Q80,000.00	Q40,000.00	Q29,271.90	Q10,728.10
77	Caseta de tienda	Q0.00	Q50,000.00	Q60,826.20	Q60,826.20	Q0.00
		Q0.00	Q130,000.00	Q100,826.20	Q90,098.10	Q10,728.10